

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении наказов избирателей депутатам Думы**  
**Ачитского городского округа за 2023 год**

№ п/п	Номер наказа по перечню наказов	Содержание наказа	Мероприятия, направленные на выполнение наказа	Объем финансирования мероприятия		Срок выполнения мероприятия		Примечание
				План	Факт	План	Факт	
1.	1	Строительство объекта: «Газопровод высокого давления пгт. Ачит – д. Артемейкова – д. Марийские Карши – с. Русский Потам»	1. Получение технических условий (точки присоединения)	-	-	01.12.2023	20.02.2023	
			2. Инженерные изыскания и разработка проектной документации.	7 884 307,00	-	01.12.2023	2024	Срок выполнения перенесен на 2024 год, так как в 2023 году не была подготовлена проектная документация. Срок исполнения контракта Подрядчиком нарушен (в соответствии с муниципальным контрактом до 1 декабря 2023 года). Работы продолжаются
2.	2	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Шулепова в пгт. Ачит	1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Шулепова пгт. Ачит	2 100 000,00	2 005 500,00	03.03.2023 - 31.07.2023	03.03.2023 - 31.01.2024	Срок выполнения перенесен на 2024 год, так как в 2023 году не была подготовлена проектная документация, сроки нарушены подрядчиком на проектные работы. Работы выполнены с нарушением

								сроков.
3.	3	Капитальный ремонт пола в зрительном зале здания МКУК АГО «Ачитский РДК» - филиал Верхпотамский сельский клуб»	2. Выполнение работ по капитальному ремонту пола в зрительном зале здания МКУК АГО «Ачитский РДК» - филиал Верхпотамский сельский клуб	1 238 454,48	1 199 496,93	2023	2023	Выполнено в 2023 году
4.	4	Устройство ограждения территории МКУК АГО «Ачитский РДК» - филиал Гайнинский сельский клуб	1. Разработка сметной документации на устройство ограждения территории МКУК АГО «Ачитский РДК» - филиал Гайнинский сельский клуб	-	-	2023	2023	Выполнено в 2023 году
5.	5	Проведение капитального ремонта центрального крыльца районного дома культуры и крыльца у входа в районную библиотеку в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»	2. Капитальный ремонт входной группы центрального входа здания МКУК АГО «Ачитский РДК»	4 188 871,00	3 607 567,00	2023	2024	Перенос предполагаемых в 2023 году работ на 2024 год по различным причинам, в том числе по погодным условиям, объединением в одно мероприятие всех работ по всем крыльцам и уточнением общей суммы работ. Наименование мероприятия в 2024 году изменено на «Капитальный ремонт крылец здания МКУК АГО «Ачитский РДК». Проводятся работы по договору, срок окончания до 26 июля 2024 г.
6.	6	Ремонт автомобильны	2. Внесение изменений в Перечень	-	-	2023	-	Перечень автомобильных

		х дорог по ул. Береговая и ул. Уфимская в д. Гайны	автомобильных дорог общего пользования Ачитского городского округа					дорог общего пользования Ачитского городского округа в стадии разработки
			3. Проведение обследования и подготовка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования Ачитского городского округа	-	-	2023	2023	
			4. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Береговая и ул. Уфимская в д. Гайны	ул. Береговая 634658,05	ул. Береговая 529939,42	ул. Береговая 12.08.2023 - 21.08.2023	ул. Береговая 12.08.2023 - 21.08.2023	
				ул. Уфимская 1 263 199,52	ул. Уфимская 1054771,49	ул. Уфимская 22.08.2023 - 07.09.2023	ул. Уфимская 22.08.2023 - 07.09.2023	
7.	8	Устройство пешеходных дорожек в п. Уфимский от ул. Комсомольская, ул. Ленина до пешеходного перехода через ул. Тракторная в районе перекрестка с ул. Специалистов	1. Проведение инженерно-геодезических изысканий	75 000,00	75 000,00	30.11.2023	21.11.2023	
			2. Кадастровые работы по межеванию земельного участка и регистрации права собственности	20 000,00	5 000,00	2024	2023	Фактически мероприятие было выполнено в 2023 году